

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	781,320.96	2,681,320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,320.96
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES EN EL			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	781,320.96	1,931,320.96	0.00	789,570.96	789,570.96	0.00	789,570.96	1,141,750.00
01	0052		LA CONSTRUCCI?N DE 6 BADENES			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	456,000.00
			Proyecto 21			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 03			470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
03	0051		CONSTRUCCION DE LA GRADA DEL PLAY DE SAN			470,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	270,000.00
			Proyecto 04			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
04	0051		TERMINACI?N DE DEL ?REA PERIMETRAL DEL P			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00
			Proyecto 05			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
05	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE - LA VIVIENDA I			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	950,000.00
			Proyecto 06			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06	0051		REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE MAJEN			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	957,000.00
			Proyecto 07			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-670,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
07	0051		CONSTRUCCI?N DE FUNERARIA MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-670,000.00	330,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	325,000.00
			Proyecto 13			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
13	0051		INSTALACION DE VEJADO DE LAS VENTANAS DE			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 15			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	760,343.10	1,010,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,343.10
15	0051		CONSTRUCCION DE 21 NICHOS EN EL CEMENTER			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	45,000.00
15	0052		CONSTRUCCION CAPILLA EN CEMENTERIO MUNIC			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,343.10	760,343.10	0.00	760,343.10	760,343.10	0.00	760,343.10	0.00
			Proyecto 21			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DRENAJE - EL BUEN PASTOR			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7066

DENOMINACION AYUNTAMIENTO LAS MATAS DE SANTA CRUZ

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						6,090,000.00	0.00	0.00	0.00	6,090,000.00	871,664.06	6,961,664.06	255,000.00	2,211,914.06	2,466,914.06	0.00	2,466,914.06	4,494,750.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

